

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по вопросам реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Каргопольского района

г. Каргополь

«25» мая 2020 года

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|---|
| Купцов Владимир Николаевич | - первый заместитель главы МО «Каргопольский муниципальный район» |
| Капустина Раиса Леонидовна | - заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ, главный архитектор |
| Куделькина Наталья Александровна | - директор МБУ «Проектно-планировочное бюро» |
| Лазарец Елена Васильевна | - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| Маркова Полина Александровна | - ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ |

О выполнении работ по благоустройству общественных территорий.

1. Отметить непредставление плана графика производства работ по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (устройство тротуаров).
- 1.1. Отделу строительства и ЖКХ подготовить проект решения о расторжении муниципального контракта с ООО «Ником-строй».
2. Отметить отсутствие начала работ по благоустройству общественной территории детского парка по ул. Чеснокова в связи с неблагоприятными погодными условиями.
- 2.1. Отделу строительства и ЖКХ взять на контроль начало производства работ в срок до 01.06.2020г.
3. Извещение о проведении аукциона по отбору подрядной организации на производство работ по благоустройству общественной территории по ул. Сергеева (смотровая площадка) опубликовано 20.05.2020г.
- 3.1. Плановая дата заключения муниципального контракта 20.06.2020г.

Протокол вела Лазарец Е.В.

Председатель общественной комиссии:



В.Н. Купцов


Субъект РФ	Архангельская область
Муниципалитет	Каргопольский муниципальный район
Код ОКТМО	11618000000

Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	3
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	2
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	2 152 658,40
Сметная стоимость	2 152 658,40
Законтрактованная стоимость	2 152 658,40
Выплаченная стоимость	
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	166
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Первый заместитель главы МО "Каргопольский муниципальный район"

(должность, ФИО)



В.Н. Купцов

(подпись)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

(должность, ФИО)



Е.В. Лазарец

(подпись)

(должность, ФИО)


(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)



Дата: 25.05.2020