

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по вопросам реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Каргопольского района

г. Каргополь

«24» августа 2020 года

Присутствовали:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Купцов Владимир
Николаевич | - первый заместитель главы МО «Каргопольский
муниципальный район» |
| Капустина Раиса
Леонидовна | - заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ,
главный архитектор |
| Лазарец Елена
Васильевна | - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального
хозяйства |
| Маркова Полина
Александровна | - ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ |

**О выполнении работ по благоустройству общественных
территорий.**

1. Отметить отсутствие начала выполнения работ по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (устройство тротуаров).
- 1.1. Отделу строительства и ЖКХ подготовить проект распоряжения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.
2. Отделу строительства и ЖКХ проверить качество и объемы выполнения работ по устройству асфальтобетонного покрытия в детском парке по ул. Чеснокова.
3. Отделу строительства и ЖКХ проверить качество и объемы выполнения работ по устройству покрытия из плитняка смотровой площадки по ул. Сергеева.

**О заключении муниципальных контрактов по благоустройству
общественных территорий на 2021 год.**

4. Отделу строительства и ЖКХ подготовить техническое задание на выполнение работ по благоустройству общественной территории по просп. Октябрьский (устройство тротуаров) на 2021 год в срок до 01.10.2020г.
5. Отделу строительства и ЖКХ подготовить техническое задание на выполнение работ по благоустройству общественной территории детского парка по ул. Чеснокова (осушение площадки) на 2021 год в срок до 01.10.2020г.

О заключении муниципальных контрактов по дополнительному благоустройству общественных территорий в 2020 году.

6. Определить дополнительный объем работ по благоустройству общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Чеснокова в рамках дизайн-проекта и локального сметного расчета на сумму 2 225 655,60 руб.
7. Определить дополнительный объем работ по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (замена уличных светильников) в рамках дизайн-проекта и локального сметного расчета на сумму 770 620,57 руб.

Протокол вела Лазарец Е.В.

Председатель общественной комиссии:



В.Н. Купцов

Субъект РФ	Архангельская область
Муниципалитет	Каргопольский муниципальный район
Код ОКТМО	1161800000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	2
В статусе "Размещён на площадке"	3
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	3
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	5 148 934,57
Сметная стоимость	5 148 934,57
Законтрактованная стоимость	2 152 658,40
Выплаченная стоимость	769 594,80
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	166
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Первый заместитель главы МО "Каргопольский муниципальный район"

(должность, ФИО)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)



(Handwritten signature)
(подпись)

В.Н. Купцов

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.В. Лазарец

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата: 24.08.2020