

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии по вопросам реализации**  
**приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**  
**на территории Каргопольского района**

г. Каргополь

«30» сентября 2020 года

Присутствовали:

Купцов Владимир Николаевич	- первый заместитель главы МО «Каргопольский муниципальный район»
Капустина Раиса Леонидовна	- заместитель начальника отдела строительства и ЖКХ, главный архитектор
Куделькина Наталья Александровна	- директор МБУ «Проектно-планировочное бюро»
Лазарец Елена Васильевна	- начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Маркова Полина Александровна	- ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ

**О приемке работ по благоустройству общественных территорий.**

1. Принять работы по благоустройству общественной территории детского парка по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Чеснокова на общую сумму 1 465 999,20 руб.
2. Решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству ул. Ленина (устройство тротуаров) отменено 14.09.2020г.
- 2.1. Принять работы по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (устройство тротуаров) на сумму 549 651,60 руб.
- 2.2. Уменьшить цену контракта на общую сумму 47 940,00 руб. в результате уменьшения объема выполненных работ.
3. Принять работы по благоустройству общественной территории по ул. Сергеева (смотровая площадка) на общую сумму 89 067,6 руб.

**О заключении муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий на 2021 год.**

4. Плановая дата размещения извещения о проведении аукциона по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству общественной территории пр. Октябрьский (устройство тротуаров 1 очередь) 02.10.2020г.
- 4.1. Плановая дата заключения контракта 02.11.2020г.
5. Плановая дата размещения извещения о проведении аукциона по отбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству детского парка по ул. Чеснокова (осушение площадки) 02.10.2020г.

5.1. Плановая дата заключения контракта 02.11.2020г.

**О заключении муниципальных контрактов по дополнительному благоустройству общественных территорий в 2020 году.**

6. Отделу строительства и ЖКХ подготовить техническое задание на выполнение работ по благоустройству общественной территории по ул. Ленина (замена уличных светильников) год в срок до 01.10.2020г.
7. Отделу строительства и ЖКХ подготовить техническое задание на выполнение работ по благоустройству общественной территории детского парка по ул. Чеснокова (устройство хоккейного корта) в срок до 01.10.2020г.

Протокол вела Лазарец Е.В.

Председатель общественной комиссии:



В.Н. Купцов

Субъект РФ	Архангельская область
Муниципалитет	Каргопольский муниципальный район
Код ОКТМО	11618000000

Общее количество контрактов на текущий год	5
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	2
В статусе "Размещён на площадке"	3
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	3
Планируемая стоимость	5 148 934,57
Сметная стоимость	5 148 934,57
Законтрактованная стоимость	2 152 658,40
Выплаченная стоимость	2 104 718,40
Сумма экономии средств по контрактам	
Факты трудового вовлечения	
Факты прочего вовлечения	
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	166
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	

Согласовано:

Первый заместитель главы МО "Каргопольский муниципальный район"

(должность, ФИО)

Начальник отдела строительства и ЖКХ

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)



*(Handwritten signature)*

В.Н. Купцов

(подпись)

*(Handwritten signature)*

Е.В. Лазарец

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата: 30.09.2020